

事業名	地域情報通信基盤整備推進交付金事業							
事業の概要	事業年度	H21年度		事業完了日	平成23年3月25日			
	総事業費	1,284,034千円		補助対象事業費	1,284,000千円			
				交付金額	428,000千円			
	整備対象地域	五戸町全域						
	<b>事業の内容</b>							
<p>五戸町では浅田地区がブロードバンド・ゼロ地域である。五戸町のブロードバンド環境について、五戸地区(62局)が光サービス、川内地区(68局)・倉石地区(77局)がADSLとなっていることから情報格差が深刻な状況であり、ブロードバンド・ゼロ地域の解消とともに格差是正が急がれる。</p> <p>テレビの受信環境について、難視聴箇所を複数抱えており、地区単位で共同受信施設を整備し運営を行っている。地上波のデジタル移行を受け、デジタル化対応を行っているところだが、施設の老朽化と世帯負担の増大からデジタル化が困難な状況である。</p> <p>また携帯電話について、倉石地区に不感エリアが複数あるが、採算性の問題により通信事業者による整備が期待できない状況である。携帯電話は年代を問わず老若男女に使用されている情報機器であり、整備が急がれる。</p> <p>この地域間の情報格差は、今や地域住民の日常生活にとどまらず、地域経済にも影響を及ぼす課題となっている。ICT基盤整備を進め、住民生活の向上、利便性の確保、中心商店街の振興等地域経済活性化のため、デジタル・ディバイドは正対策が必要である。</p>								
BB	サービス開始日	平成23年9月1日						
	サービス形態	公設民営(IRU)						
	契約先	東日本電信電話株式会社青森支店						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	7000	7000	6932	6932	6932	6932	6932
	加入世帯数	700	1400	1654	1904	2066	2191	2207
	加入率(%)	10	20	23.9	27.5	29.8	31.6	31.8
CATV	サービス開始日	平成23年4月1日						
	サービス形態	公設公営						
	契約先	-						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	7000	7000	6932	6932	6932	6932	6932
	加入世帯数	3500	7000	1700	3902	5647	5682	5695
	加入率(%)	50	100	24.5	56.3	81.5	82.0	82.2
成果	<ul style="list-style-type: none"> <li>デジタルディバイドの解消</li> <li>地上デジタル放送移行に伴う難視聴地域の解消</li> </ul>							

<p><b>効果</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・五戸町の難視聴エリア、及びその他地域でも地上デジタル放送が受信できるようになったことにより、TV放送では、より鮮明な映像情報を享受できるようになった。</li> <li>・五戸町全世帯でインターネットへの高速接続できる環境が整ったことにより、より多く、たくさんの情報を得ることが可能となった。</li> <li>・地上デジタル放送及びブロードバンド整備により、他地域と比べても格差無く情報を得ることが可能となり、五戸町が目指す観光促進のためのインフラ整備にも寄与している。</li> <li>・携帯電話不感エリアにおける情報格差が是正された。</li> </ul>
<p><b>評価及び課題</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地上デジタル放送については、整備計画の目標である加入率100%(世帯)が未達成だったものの、加入率が80%以上であるため、情報格差が是正されており一定の成果が出ているものと評価している。</li> <li>・またブロードバンドについては、整備計画の目標である加入率20%(世帯)の目標は達成したことにより、情報インフラの格差が是正され地域の活性化が図られた。</li> <li>・ブロードバンドについては、加入数を増やすため、更に多くの世帯で利用していただくことを目標に今後もPRをしていくこととしたい。</li> </ul>