

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年09月17日

計画の名称	ひばり野公園の安全安心な環境づくり（防災・安全）															
計画の期間	令和04年度～令和06年度（3年間）												重点配分対象の該当			
交付対象	五戸町															
計画の目標	五戸町唯一の都市公園であるひばり野公園は、昭和56年に開設された都市公園であり、スポーツを楽しむ人や、憩いの場を求める人など、町内外から多くの人が集まる交流拠点となっている。 開設から約40年が経過し老朽化が進んでいることから、ひばり野公園の長寿命化計画策定調査及び長寿命化事業を実施し、利用者が安全・安心に利用できる公園の構築を目指す。															
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		167	A	167	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3実績		R6末
1	施設の改修・更新を推進し、町内人口に対する公園利用者の割合の増加を図る（R3末216% R6末250%）。 町内人口に対する公園利用者数の割合を把握する。	216%	%	250%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	五戸町	直接	五戸町	-	-	ひばり野公園施設長寿命 化計画策定調査	長寿命化計画更新	五戸町						12		-
	A12-002	公園	一般	五戸町	直接	五戸町	-	-	ひばり野公園施設長寿命 化対策支援事業	トイレ・テニスコートの改修	五戸町						155		-
											小計						167		
											合計						167		

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業実施担当課である五戸町都市計画課と、ひばり野公園管理者である公益財団法人五戸町スポーツ振興公社において事後評価を実施した。	令和7年9月
	公表の方法 五戸町ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	ひばり野公園の長寿命化計画策定調査及び長寿命化事業を実施したことで、利用者が安全・安心に利用できる公園が構築され、公園利用者の増加に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	町内人口に対する公園利用者の割合		
	最 終 目標値	250%	施設改修による安全性・利便性の向上及びコロナ禍に自粛していた各種活動の再開等により、利用者増となった。
	最 終 実績値	321%	