

地域再生計画（地方創生汚水処理施設整備交付金）中間評価調書

都道府県名	青森県	事業実施主体	青森県三戸郡五戸町	地域再生計画名	ふるさとの水環境循環再生計画
計画期間	平成27年度～平成31年度	評価責任者	五戸町建設課長 松坂 力		

	指標	基準値		中間目標値		最終目標値		中間評価	中間目標値の実現状況に関する評価		
		基準年度		年度	中間実績	基準年度					
①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況	指標1	汚水処理人口普及率	63.32%	H26	65.22%	H29	64.08%	68.00%	H31	△	汚水処理施設の整備は進んでいるが、現状では中間目標を下回っている。
	指標2	農業所得の増加 (果実類・芋類・野菜類)	4,400千円	H26	4,970千円	H29	5,970千円	5,540千円	H31	○	主要農作物である長芋、にんにくの売上金額の増加により、目標値を上回った。
	指標3	人口減少率の改善	18,700人	H26	18,679人	H29	17,512人	18,665人	H31	△	住環境の改善により定住化を図ったが、過疎化を改善できず、目標値を上回ることができなかった。
	指標4	水辺の環境整備事業参加者の増加	500人	H26	580人	H29	596人	700人	H31	○	川を守る会や保育園児・高校生の参加により、目標値を上回った。
②地域再生計画に記載した数値目標以外の波及効果の実現状況	指標1										
	指標2										
③事業の進捗状況	事業名	整備量（その他の事業では取組内容）			事業の進捗状況に関する評価						
		計画	中間年度 (H29)	最終実績 見込み							
	特別措置を適用して行う事業	流域関連公共下水道	φ150～200mm L=5000m	φ150～200mm L=3,037m	φ150～200mm L=5000m	計画の6割ほどが順調に整備されており、汚水処理の人口普及率の向上に寄与している。					
		合併浄化槽（個人設置型）	102基	52基	95基	計画の半数ほどが整備されてきており、合併浄化槽の設置への補助金は下水道整備、農集排整備区域外の汚水人口普及率の向上に貢献している。					
その他の事業	住宅プロジェクト	町営ひばり野団地の整備			計画認定時点での残り16戸の整備が終了し、良好な住宅として機能している。						
	水辺の美化事業	地域住民、婦人会、川を守る会、高校生による環境整備 魚にやさしい五戸川の環境づくりを進める会による稚魚放流・釣り大会・水質及び生物調査			指標4のとおり、参加者数は順調に増加しており、五戸川の美化の推進を図ることができている。						
計画外で独自に実施した事業											
④評価方法	平成30年度第1回五戸町まち・ひと・しごと創生会議委員による評価・検討を行った。										
⑤中間評価の公表方法	五戸町のホームページに掲載。										
⑥計画全体の総合評価	地域計画に記載した整備計画はおおむね順調に進捗し、目標値には届かなかったが、汚水処理人口普及率の向上は図られた。汚水処理範囲が拡大したことで住環境と水環境の改善ができています。また、住環境の改善により定住化を促進している。										
⑦今後の方針等	数値指標の①を達成できるように引き続き事業を推進していき、汚水処理範囲を広げる。公共下水道については費用対効果を鑑み整備計画の見直しを検討していく。数値指標②、④については目標達成をしているが、更なる数値の向上を目指していく。										