

番 号	図面番号	質 問 事 項	御 回 答
		(機械設備工事)	
1	M-11-015	TO-1 オイル地下タンクは清掃再利用と記載ございますが、記載の通り清掃再利用にて計上してよろしいでしょうか。	既設そのままです ※次期工事で解体
2	M-11-016	5-6通り間にありますOFH6 石油温風暖房機 1台のみ取り外しの記載がございますが取外し後の再取付は必要でしょうか。	取外して、図M10-002の1学年多目的室に再取付けです
3	M-11 共通	11通りにあります1期工事（撤去）と2期工事（既設そのまま）について、建物既設流用の観点より、1期工事側に記載のある設備機器のみ撤去とし2期工事側は計上の必要は無しとしてよろしいでしょうか。	よろしいです
4	M12-001	空調室外機の寒冷地仕様に伴う冷媒ガスについて、現状R410Aの中で今後R32の新機種へ移行となります。R32の価格提示が不可（メーカー共に）につきR410A機種での御見積とし今後再見積としてよろしいでしょうか。	よろしいです 2027年4月以降にR32の新機種が発売され次第、それに伴う施工方法や価格について確認のうえ、協議することです。
5	M-11-015	系統図に屋上タンクが図示されてますが、平面図に記載がございません。（質疑No.1）TO1オイル地下タンクが清掃再利用の場合、屋上のタンクは撤去無しとなりますでしょうか。	機器表、系統図には2期解体工事分も記載されています 工事範囲は平面図参照をご確認いただき、工事範囲以外は次期工事で撤去します
6	M-12-000	公設枿新設（五戸町工事）と記載ございますが、公設枿を新設するという認識で間違いありませんでしょうか。	役場の下水道課で新設するため本工事の工事範囲外です
7	M-12-000	敷地内へ給水50Aにて引込があり既設流用する認識でよろしいでしょうか。	よろしいです
8	M-12-016	「メーター以前は別途ガス供給業者工事」と記載について、ガスメーター・集合装置・ガスボンベについても別途ガス供給業者工事としてよろしいでしょうか。	よろしいです
9	M-11-011～014	図枠付近へ屋内露出機器及び六内露出配管は撤去済みと記載ございますが機械設備工事においてその他計上が必要なものがございましたらご教示頂きたいです。	蒸気配管(残置管)はピット内、天井内、PS内などは、すべて残っていますので、撤去です