

(あて先)

質疑回答書

(2 葉中の 1)

五戸町役場 財政課 御中

(E メール)

sekisan@town.gonohe.aomori.jp

令和 7 年 4 月 3 日

工事番号： 第 2 号

工事名： バ・オール建築等施設整備工事

No.	質 問 事 項	回 答
1	外構工事 施工地が田んぼだった事もあり、軟弱地盤と想定され、盛土においても本年に施工されていて、地盤が安定していないものと思われます。将来において不動沈下などが生じた場合の補償についてはどのような考えでしょうか。	契約書及び契約約款を基本とした上で、その時の状況に応じて町及び受注者協議により決定するものとします。
2	特記仕様書(土木) 11. その他 5. 各種調査の有無地質調査業務有と なってましたが、内容と箇所等の指示をお願いします。	地質調査業務「有」は「無」の誤りです。
3	提出積算内訳書の書式について 事業費総括表の建築工事価格と外構工事価格、総工事価格(大内訳書)でよろしかったでしょうか。	最低限、以下の項目を含んだ書式を提出してください。 ・「03-1. 設計縦覧用(まとめ)」の 3 枚目 ・「03-2. 設計縦覧用(建築編)」の 2~4 枚目 ・「03-3. 設計縦覧用(外構編)」の 2~3 枚目
4	仮設 仮囲いの設計内訳等がありませんが任意でしょうか。 仕様、数量等があれば指示をお願いします。	任意となります。

5	仮設 浄化槽の山留工事は、機械設備工事の FRP 合併 処理槽一式に含まれるのでしょうか。	浄化槽基礎工事に含まれます。
6	地下浸透槽工事 山留め工事(L-11m)とありますが、矢板の長さが 11m とのことでしょうか。	お見込みのとおりです。
7	杭工事 浄化槽、キュービクル基礎の杭伏図等はありません でしょうか。	構造図として S31 及び S32 図面を追加します。
8	鉄骨工事 内訳書 A-13 ベースモルタル箇所数が 1 か所と なってます。 一式でしょうか。	一式に訂正します。
9	建築図 A-09 洗い豆砂利φ25、縁石 120×120 は、内 訳書にはありませんが取止めでしょうか。	豆砂利と縁石は取り止めです。 4000×600×t150 のコンクリート床版で、配筋は シングルタテヨコ D10@200 となります。
10	建築図 A-22 ②杉板バー150×18 の表記ですが、内訳書 には 150×24 と表記されています。どちらにな りますでしょうか。	150×24 が正です。
11	建築図 A-39、A-41 案内マップが各 1 か所ずつですが、 内訳書 A-37 には各 2 か所ずつとなっています。ど ちらになりますでしょうか。	内訳書の各 2 か所が正です。
12	建築図 A-05 仕上げ表備考に天井付カーテンレールが表 記されていますが、内訳書には計上されてませ ん。 別途になりますでしょうか。	別途になります。