

公共工事契約内容等の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第 7 条第 3 項により公表します。

第 1 回変更契約

契 約 年 月 日	変更前	令和 5 年 9 月 1 日	
	変更後	令和 5 年 12 月 26 日	
契 約 業 者 名	(株)山耕		
契約業者住所	五戸町字油出 1-1		
工 事 番 号	第 49 号		
工 事 名 称	町道博労町線歩道修繕工事		
工 事 場 所	五戸町字博労町 地内		
工 事 種 別	土木 C		
工 事 概 要	施工延長 L=52.5m 土工 N=1.0 式 排水構造物撤去工 N=1.0 式 排水構造物工 N=1.0 式 舗装工 N=1.0 式 道路付属施設工 N=1.0 式 区画線工 N=1.0 式 安全費 N=1.0 式		
工 期	変更前	自 令和 5 年 9 月 2 日	至 令和 5 年 12 月 30 日
	変更後	自 —	至 —
契 約 金 額	変更前	5,478,000 円	変更金額 77,000 円
	変更後	5,555,000 円	
変 更 理 由	1. 構造物撤去工について、現地を掘削したところ、歩道部と側溝の間に側壁コンクリートが設置されている事が判明したため、構造物とりこわし工 $V=7.6\text{ m}^3$ を $V=6.8\text{ m}^3$ 増の $V=13.4\text{ m}^3$ に変更する。 2. 道路付属施設工について、横断歩道部の段差を解消するため、歩車道境界ブロック設置工 $L=49.8\text{m}$ を $L=5.4\text{m}$ 減の $L=44.4\text{m}$ に変更する。歩行者の安全を考慮し、転落防止のため、新たに現場打ちコンクリート工 $V=0.5\text{ m}^3$ を追加する。 3. その他現地精査の結果とする。		