

公共工事契約内容等の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

第1回変更契約

契 約 年 月 日	変更前	令和 5 年 10 月 5 日	
	変更後	令和 5 年 12 月 27 日	
契 約 業 者 名	(株)鈴木造園		
契約業者住所	五戸町大字上市川字鳩岡平 66-28		
工 事 番 号	第 61 号		
工 事 名 称	町道狐森中ノ沢線道路改良工事		
工 事 場 所	五戸町字狐森北 地内		
工 事 種 別	土木 C		
工 事 概 要	施工延長 L=40.0m 土工 N=1.0 式 舗装工 N=1.0 式 排水構造物工 N=1.0 式 自由勾配側溝設置工 L=2.0m レインスルー設置工 L=38.0m レインスルー用グレーチング設置工 N=2.0 枚 構造物撤去工 N=1.0 式 雑工 N=1.0 式 交通安全施設工 N=1.0 式 安全費 N=1.0 式		
工 期	変更前	自 令和 5 年 10 月 6 日	至 令和 6 年 1 月 8 日
	変更後	自 —	至 —
契 約 金 額	変更前	3,267,000 円	変更金額 187,000 円
	変更後	3,454,000 円	
変 更 理 由	1. 排水構造物工について、現地精査の結果、既設側溝の劣化と側溝の規格が古いものであったため、自由勾配側溝設置工 (UNVS500x400) L=2.0m を L=8.0m 増の自由勾配側溝設置工 (UNVS400x400) L=10.0m に変更。これに伴い、レインスルー設置工 L=36.0m を L=8.0m 減の L=28.0m に変更。 2. 舗装工について、当初計画では影響幅のみ舗装復旧としていたが、舗装のひび割れなどが確認されたことから、表層工 A=23.8 m ² を A=13.1 m ² 増の A=36.9 m ² に変更。 3. その他、現地精査結果の数量とする。		